

質 疑 応 答 書

令和8年2月20日

北海道国立大学機構北見工業大学管理課施設管理室

確 認 印			
室 長	室長補佐	係 長	係
			

工事名称 北見工業大学基幹・環境整備（電気室改修）工事

[質疑応答] ・ 図面および仕様書に対する質疑事項は下記のとおり。

番号	図面番号	質 疑 事 項	応 答
1	図面番号 02	図仕上表内備考欄に「掲示板（再利用）場所及び数量は監督職員と協議の上再設置」とありますが、移設する掲示板は厚さ40ミリ程度のパネル形状のもののみと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	掲示板（再利用）はパネル形状（掲示板+アルミ枠）のみとし、スチールフレーム等についてはすべて撤去とします。
2	図面番号 03	2階の電気室（天井部）板金屋根の部分ですが、クリアフェンス設置後、出入りができなくなりますが、メンテナンス、清掃その他、出入りのためのドアを考慮しなくても良いでしょうか。必要な場合大きさ、施錠方法等詳細をご指示ください。	クリアフェンス（吹抜け範囲内部）への出入りは設置後のメンテナンスとして必要となりますので、押縁で押さえたアクリル板を簡易的に取り外し、内部に入れるような構造としてください。

以下継続 [あり・なし]
[質疑応答継続用紙 1 / 1]

質 疑 応 答 書

令和8年2月20日

北海道国立大学機構北見工業大学管理課施設管理室

確 認 印			
室 長	室長補佐	係 長	係
			

工事名称 北見工業大学基幹・環境整備（電気室改修）工事

[質疑応答] ・ 参考数量書に対する質疑事項は下記のとおり。

番号	数量書番号	質 疑 事 項	応 答
1	No.9	図仕上表内備考欄に「掲示板（再利用）場所及び数量は監督職員と協議の上再設置」とありますが、数量については、「数量表」によると考えてよろしいでしょうかご指示ください。	数量表（No.9）掲示板を再設置する数量に変更が生じたため、数量表を修正しますのでご確認ください。 (数量書No.9 ユニット及びその他 6-2.改修 掲示板（再設置）)

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. ユニット及びその他						
6-1. 撤去						
掲示板撤去 (再設置)	固定スタンド式 (スタンド 廃棄) H1.2×W0.85×4枚 H1.2×W1.85×2枚	3	箇所			
掲示板撤去 (再設置)	H1.2×W4.2	1	枚			
掲示板撤去 (再設置)	H1.25×W3.2, W2.6	2	枚			
木製ベンチ撤去 (再設置)	H3.1×W2.8	2	箇所			
計						
6-2. 改修						
クリアフェンス	アクリル板 EP-G アンカー固定 H=3.4 L=7.5 スチール 角パイプ製作	1	箇所			
クリアフェンス	アクリル板 EP-G アンカー固定 H=3.4 L=4.5 スチール 角パイプ製作	1	箇所			
掲示板	再設置 H1.2×W0.85×4枚	7 12	枚			×4枚の記述削除 12枚を7枚に修正
掲示板	再設置 H1.2×W1.85×2枚	6	枚			×2枚の記述削除 6枚のまま
掲示板	再設置 H1.2×W4.2	1	枚			
掲示板	再設置 H1.25×W3.2, W2.6	2	枚			再設置を中止
木製ベンチ	再設置 H3.1×W2.8 木下地+補強, 補修共	2	箇所			
計						
7. 発生材処理						